

Project : อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น		วันเริ่มสัญญา : 2 เม.ย. 2553																																																
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		วันสิ้นสุดสัญญา : 27 มี.ค. 2554																																																
Up Date :28 พ.ย. 2553																																																		
ลำดับ	รายละเอียด	2553																2554												หมายเหตุ																				
		เม.ย. 53				พ.ค. 53				มิ.ย. 53				ก.ค. 53				ส.ค. 53				ก.ย. 53				ต.ค. 53					พ.ย. 53				ธ.ค. 53				ม.ค. 53				ก.พ. 53				มี.ค. 53			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	งานทั่วไป																																																	
1.1	งานสำรวจวางแผน-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ																																																	Plan
1.2	งานถมดินและปรับดินแล้วเสร็จ																																																	
1.3	งานวางระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ																																																	
1.4	งานทำรั้วและประตูรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ																																																	Actual
1.5	งานสำนักงานก่อสร้างสนามและเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วเสร็จ																																																	
1.6	งานคิดบัญชีโครงการแล้วเสร็จ																																																	
1.7	งานทำทางระบายน้ำชั่วคราวและถนนชั่วคราวรอบอาคารแล้วเสร็จ																																																	
2	งานโครงสร้าง																																																	
2.1	งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ																																																	
	2.1.1 งานทดสอบเสาเข็ม Static load test																																																	
	2.1.2 งานทดสอบเสาเข็ม Seismic test																																																	
2.2	งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ																																																	
	2.2.1 งานตัดหัวเข็มและขุดดิน																																																	
	2.2.2 งานเข้าแบบและเทคอนกรีต																																																	
2.3	งานต่อม่ออาคารและคานคอดิน																																																	
2.4	งาน โครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																																																	
2.5	งานเสา คสล. ชั้นที่ 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ																																																	
2.6	งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ																																																	
2.7	งาน โครงสร้างบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ																																																	
2.8	งานเสา คสล. ชั้นที่ 2 รับชั้น 3 แล้วเสร็จ																																																	
2.9	งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ																																																	
2.10	งาน โครงสร้างบันไดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 แล้วเสร็จ																																																	
2.11	งานเสา คสล. ชั้นที่ 3 รับชั้นหลังคาแล้วเสร็จ																																																	
2.12	งานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ																																																	
2.13	งาน โครงสร้างเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ																																																	
2.14	งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาแล้วเสร็จ																																																	
2.15	งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำประปาใต้ดินแล้วเสร็จ																																																	
2.16	งาน โครงสร้างถึงบำบัดน้ำเสียใต้ดินแล้วเสร็จ																																																	
3	งานสถาปัตยกรรม																																																	
3.1	งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ																																																	
3.2	งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ																																																	
3.3	งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ																																																	
3.4	งานก่ออิฐและติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ																																																	
3.5	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 1 แล้วเสร็จ																																																	
3.6	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ																																																	
ลำดับ ที่	รายละเอียด	2553																2554												หมายเหตุ																				
		เม.ย. 53				พ.ค. 53				มิ.ย. 53				ก.ค. 53				ส.ค. 53				ก.ย. 53				ต.ค. 53					พ.ย. 53				ธ.ค. 53				ม.ค. 53				ก.พ. 53				มี.ค. 53			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
3.7	งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 3 แล้วเสร็จ																																																	
3.8	งานฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ																																																	
3.9	งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ																																																	
3.10	งานตกแต่งผิวผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จ																																																	

(MASTER SCHEDULE) บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด

Project : อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเริ่มสัญญา : 2 เม.ย. 2553

Up Date :28 W.ú. 2553

วันสิ้นสุดสัญญา : 27 มี.ค. 2554

[illegible]

(MASTER SCHEDULE) บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด

Project : อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเริ่มสัญญา : 2 เม.ย. 2553

Up Date :28 W.ú. 2553

วันสิ้นสุดสัญญา : 27 มี.ค. 2554

[illegible]

(MASTER SCHEDULE) บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด

Project : อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเริ่มสัญญา : 2 เม.ย. 2553

Up Date :28 W.ú. 2553

วันสิ้นสุดสัญญา : 27 มี.ค. 2554

[illegible]